

**THÔNG BÁO**  
**Về triển khai, thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ**  
**một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện**

-----

Ngày 16/01/2024, Ban chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm huyện Kim Động giai đoạn 2022 – 2025 (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo) đã họp nghe Tổ giúp việc báo cáo tình hình, kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025 (Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 15/01/2024). Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện năm 2024, đảm bảo theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu:

1. UBND huyện tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan rút kinh nghiệm về các tồn tại, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn năm 2023. Tiếp tục rà soát đổi mới, hoàn thiện hơn nữa quy trình, giải pháp giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án, nhất là vướng mắc liên quan đến đất đai; hồ sơ, thủ tục liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân và thực hiện việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng...Chủ động, xây dựng kế hoạch, phương án giải phóng mặt bằng cụ thể đối với từng dự án trọng điểm của huyện. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình của từng giai đoạn; phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1.1. Đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp: Kim Động, Đặng Lễ, Chính Nghĩa**

Chỉ đạo phòng, ban, ngành của huyện phối hợp các xã Nhân La, Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa và các đơn vị có liên quan tập trung cao hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân. Phấn đấu thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1 trước nghỉ Tết Nguyên đán (tức 08/02/2024) nhằm tạo sự phấn khởi, đồng thuận và ủng hộ của người dân.

Phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ bổ sung diện tích thu hồi đất. Tập

trung rà soát, tính toán đầy đủ diện tích thu hồi có liên quan như: đất hành lang giao thông; đất hành lang đường điện; diện tích di dời, hoàn trả các công trình giao thông, thủy lợi (nếu có). Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và bàn giao đất cho chủ đầu tư **trong tháng 6 năm 2024.**

Xã Phạm Ngũ Lão khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị có liên quan để hoàn thành hạ tầng cơ bản của nghĩa trang nhân dân phục vụ việc di dời và cải táng đối với các mồ mả thuộc phạm vi dự án. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các gia đình có mồ mả sớm di chuyển mồ mả đảm bảo tiến độ GPMB dự án.

### *1.2. Đối với Dự án Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân*

Tiếp tục tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động và hướng dẫn để sớm chi trả dứt điểm số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân còn lại tại xã Nghĩa Dân theo các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, nhất là các hộ dân phải kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp cần thiết tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo quy định, hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư **trong tháng 6/2024.**

### *1.3. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường DH.75 huyện Kim Động*

UBND huyện đôn đốc, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh sớm điều chỉnh Quyết định đầu tư của dự án và hoàn thành giải phóng mặt bằng **trước ngày 30/04/2024.**

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tại khu vực đã bàn giao mặt bằng, không phải thu hồi đất.

### *1.4. Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường DH.72 (Đoạn từ UBND xã Hiệp Cường đến điểm xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ)*

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với xã Hiệp Cường và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục bồi thường tài sản cho nhân dân, hoàn thành trước trước nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 08/02/2024). Đồng thời, tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công của dự án.

### *1.5. Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường DH.72 (Đoạn từ QL39 đến Chùa Tiên Trông)*

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công dự án. Rà soát lại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của công dân về công tác giải phóng bằng, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Dương Văn Đại đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của công dân theo quy định pháp luật.



### 1.6. Đối với dự án xây dựng ĐT.377 (đường quy hoạch mới)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công dự án, phân đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

2. Ban dân vận Huyện ủy, MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân về các chủ trương, quy định nhà nước về giải phóng mặt bằng, nhất là những nơi có đơn thư kiến nghị của người dân; những dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các dự án khu, cụm công nghiệp.

3. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã theo dõi sát sao tình hình cơ sở, dư luận địa phương, các điểm phát sinh đơn thư, vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền địa chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Chú trọng đảm bảo thống nhất, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; tăng cường tính chủ động, hiệu quả phối hợp giữa địa phương và các ban, phòng, ngành của huyện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

#### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Thành viên BCD huyện;
- Thành viên Tổ giúp việc BCD huyện;
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Lưu: VPHU.

**BÍ THƯ HUYỆN ỦY**

kiêm

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**



**Phạm Thái Sơn**